

Obecné údaje / Údaje o projektu / Údaje a adresy

Stavební záměr/objekt/firma		Datum příští inspekce:		
Ulice, č.		Část budovy/střešní plocha		Výrobce: Grün GmbH • Siegenger Str. 81-83 • D-57234 Wilnsdorf
PSČ	Obec	Identifikace výrobku*		Počet/délka
*Kontrolní dokumentace musí být vyplněna pro každý typ ukotvení				
Kontaktní osoba				
Zadavatel		Dodavatel		Odborník
Firma		Firma		Jméno
Ulice, č.		Ulice, č.		Telefon
PSČ	Obec	PSČ	Obec	Datum, podpis

Kontrolní seznam

KONTROLNÍ BODY: zkontrolováno a v pořádku! = ☒		Poznámky:
Dokumentace:		
Montážní dokumentace	☐	
Dokumentace o inspekci	☐	
Montážní návod a bezpečnostní pokyny k dispozici	☐	
Schematický plán střechy k dispozici	☐	
Označení / typový štítek / datum kontroly čitelné	☐	

Kontrolní seznam

KONTROLNÍ BODY:	zkontrolováno a v pořádku!	=	☒	Poznámky:
Jednotlivé kotvicí zařízení / systémové podpěry:				
Bez deformace			☐	
Bez koroze			☐	
Zkouška vibrací			☐	
Požadované přetížení přítomno v bezpečné poloze			☐	
Pojistné matice: přesah závitu min. 2 mm			☐	

Lanový systém GREENLINE				
Bez deformace			☐	
Bez koroze			☐	
Pevné usazení šroubů s válcovou hlavou „lanová svorka“ (5 Nm)			☐	
Indikátor zatížení (zelený) namontován a vzdálenost ≤ 2 mm			☐	
Předpětí lana			☐	
Stav pramenů lana			☐	
Pojistné matice: přesah závitu min. 2 mm			☐	
Rozměr opotřebení lanového kluzáku (viz samostatný návod)			☐	

Výsledek přejímky / shrnutí:

- ☐ **Ano** Kotvicí zařízení odpovídá montážnímu návodu výrobce a současnému stavu techniky. Spolehlivost z hlediska bezpečnostní techniky je potvrzena.
- ☐ **Ne** Byly zjištěny následující nedostatky a musejí být odstraněny:
